

QUADRO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ITEM	COD. TABELA	SERVIÇOS	JÁ EXECUTADOS		A EXECUTAR	
			QUANTIDADE	ESTACA	QUANTIDADE	ESTACA
1.0		TERRAPLENAGEM				
1.1	410200	Esc. Carga e transp. 1° cat. 0-200m (E: 15CM)	1.890,00 M³	120 A 225	2.160,00	0 A 120
2.0		PAVIMENTAÇÃO				
2.1	570000	C.B.UQ. Exclusiva fornecimento de CAP (até 10.000 t)-ESP 5 CM	0,00	-	3.375,00	0 A 225
2.2	560100	Imprimiçãõ impermeab. Exclusive fornec. Da emulsãõ	0,00	-	27.000,00	0 A 225
2.3	561100	Pintura de ligaçãõ exclusive fornec. Da emulsãõ	0,00	-	27.000,00	0 A 225
2.4	511100	Regularizaçãõ compac. Subleito 100% PN (A)	12.600,00 M²	120 A 225	14.400,00	0 A 120
2.5	546000	Solo cimento mist. Pist (6%) 100% PN (esp=17cm)	2.142,00 M³	120 A 225	2.448,00	0 A 120
2.6	COMP.04	Solo cimento mist. Pist (8%) 100% PN (esp=17cm)	2.142,00 M³	120 A 225	2.448,00	0 A 120
2.7	533500	Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1° cat). (esp=15cm)	1.890,00 M³	120 A 225	2.160,00	0 A 120
2.8	587000	Tratamento Supercial Simples (agulhamento)	0,00	-	27.000,00	0 A 225
3.0		LIGANTES BETUMINOS				
3.1	589000	Fornecimento de CAP-50/70	0,00	-	192,38	0 A 225
3.2	589190	Fornecimento de emulsãõ asfáltica EAI p/ imprimaçãõ	0,00	-	32,40	0 A 225
3.3	589420	Fornecimento de emulsãõ asfáltica RR-1C	0,00	-	13,50	0 A 225
3.4	589520	Fornecimento de emulsãõ asfáltica RR-2C	0,00	-	40,50	0 A 225
4.0		SINALIZAÇÃO				
4.1	822000	Faixa de sinalizaçãõ horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	0,00	-	1.350,00	0 A 225
4.2	820000	Placa sinalizaçãõ c/ película refletiva	0,00	-	3,38	0 A 225
4.3	821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	0,00	-	9,00	0 A 225
5.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
5.1	800200	Gramma em mudas	0,00	-	9.000,00	0 A 225